



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## ZLEPŠENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY MĚSTA NEJDKU



V únoru t.r. byla započata výstavba složitější části projektu v centru města. Práce zahájil zhotovitel v ul. Br. Čapků. Složitější bude výstavba nejen z důvodu značeného zasítování, ale i provozu automobilů a pohybu chodců. Práce dále pokračují i na nedokončených stokách: Od ul. Jiřího z Poděbrad směrem k centru, propojení od ul. Závodu míru k ul. Žižkově, „Wasserstadt“ aj. V lednu byl ze strany zhotovitele také zaktualizován harmonogram výstavby pro letošní rok. Jeho příprava byla vázána na přípravu potřebných uzavírek komunikací, proto došlo při jeho zpracování ke zdržení. Výstavba v některých lokalitách je ovlivněna dalšími projekty realizovanými městem nebo jinými subjekty, proto je termín realizace v těchto lokalitách pouze předpokládaný.

### Aktualizovaný harmonogram pro rok 2015:

• „dolní“ Pozorka	leden až září 2015	dokončovací práce ČOV
• ulice Chodovská	předpoklad leden až květen 2015	komunikace
• ulice Jateční	květen 2015	komunikace
• ulice Nádražní		
Od Žáby po ul. Br. Čapků	únor až březen 2015	kanalizace
Od „Žáby“ k nádraží	červenec 2015	komunikace
• nám. Karla IV.		
Od Witte po ul. Karlovarskou	březen až květen 2015	kanalizace
Od ul. Karlovarské po ul. Dvořákovou	květen až červenec 2015	kanalizace
• ulice Švermova	předpoklad duben až září 2015	kanalizace
• ulice Pod Šibeníkem	květen až červenec 2015	kanalizace a vodovod
• ulice Na Kopečku	červenec 2015	komunikace
• ulice Nad Tratí	červenec 2015	komunikace
• ulice Na Stráni	červenec 2015	komunikace
• ulice Luční	květen 2015	komunikace
• ulice Kraslická	květen 2015	komunikace
• Bernov - „Wasserstadt“	leden a květen 2015	kanalizace a vodovod
• sídliště 9. května	duben až červenec 2015	vodovod
• ulice Horní	květen 2015	komunikace
• ulice Br. Čapků	únor až květen 2015	kanalizace
• ulice Čsl. letců	únor + červen až srpen 2015	kanalizace
• ulice Smetanova	květen až červen 2015	kanalizace
• ulice Soudní + propojení ul. Čsl. letců a Smetanovy	červen až srpen 2015	kanalizace

• ulice Poštovní	květen až srpen 2015	kanalizace
• ulice Dvořákova	únor až srpen 2015	kanalizace
• ulice Žižkova	leden až duben + červenec 2015	kanalizace
• ulice Rolavská	únor až květen 2015	kanalizace
(od mostu ul. Jiřího z Poděbrad, kolem řeky Rolavy před garážemi, za Kulturním domem a MŠ k mostu do sídliště Rolavská)		
• ul. Vítězná	červen až září 2015	kanalizace
• Závodu míru	květen 2015	komunikace
• Závodu míru		
(od Rolavské po Metalis)		
• ulice Jiřího z Poděbrad	květen až červen 2015	kanalizace
	předpoklad červenec 2015	komunikace

#### **Plán uzavírek komunikací související s realizací projektu pro následující období:**

Do konce května 2015 – *prodloužena* úplná uzavírka ulice **Chodovské** od přejezdu ze strany Suché k nejdeckým česárnám – stanovená obousměrná objížďka po místních komunikacích a silnicích II/220 a III/21047. Příprava podkladů, dodávka a montáž asfaltů v období 04-05/2015.

Do konce května 2015 – *prodloužena* plná uzavírka – část **Bernov - „Wasserstadt“** - v lednu 2015 budou prováděny přípojky a úpravy povrchů pro zimní období. Příprava podkladů, dodávka a montáž asfaltů v období 04-05/2015.

Do konce května 2015 – úplná uzavírka v celé ulici **Jiřího z Poděbrad** – bez možnosti objížďky. 03/2015 realizace kanalizace a křížení řeky Rolavy. Příprava podkladů, dodávka a montáž asfaltů v období 04-05/2015. Uzavírka je závislá na provádění prací společnosti ČEZ.

Do konce května 2015 - *prodloužena* úplné uzavírka ulic **Nad Tratí, Na Kopečku, Na Stráni a Pod Šibeníkem**. Příprava podkladů, dodávka a montáž asfaltů v období 04-05/2015.

Do května 2015 plná uzavírka ulice **Horní**. Příprava podkladů, dodávka a montáž asfaltů v období 04-05/2015

Od prosince 2014 do května 2015 plná uzavírka ulice **Žižkovy**. Příprava podkladů, dodávka a montáž asfaltů v období 04-05/2015.

Od února 2015 do července 2015 úplná uzavírka ulice **Dvořákovy** (od Infocentra k DPS) – provádění po 100 m úsecích. Příprava podkladů, dodávka a montáž asfaltů v období 07/2015.

Do konce května omezení provozu – snížená rychlost, nerovnosti a vyfrézovaný povrch vozovky v **ul. Kraslické a Závodu míru**. Příprava podkladů, dodávka a montáž asfaltů v období 04-05/2015.

Od března 2015 do konce července 2015 částečná uzavírka **ul. Nádražní a náměstí Karla IV**. Uzavírka bude rozdělena na tři samostatné navazující úseky:

Od křižovatky s ul. Nádražní po křižovatku s ul. Rooseveltovou cca 120 m

Od křižovatky s ul. Rooseveltovou po křižovatku s ul. Karlovarskou cca 350 m

Od křižovatky s ul. Karlovarskou po křižovatku s ul. Dvořákovou cca 190 m.

Od února 2015 do konce července 2015 úplná uzavírka po 100 m úsecích v **ul. Br. Čapků, Smetanovy a Čsl. letců**.

Podrobnější informace jsou uveřejněny na webových stránkách Města Nejdku [www.nejdek.cz](http://www.nejdek.cz).

**Andrea Bečvářová**

**referent majetkové správy a investic, OISM**